

n.º do processo: Nº99
designação: Retábulo + Conjunto de elementos decorativos em talha
folha-de-obra n.º 1.

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
02/10/2017	Início da Intervenção/Atribuição da peça	---	---	---	Carlos Correia	
02/10/2017	Marcação das peças	lápiz	---	+/- 01h00	Carlos Correia	
09/10/2017	Registo Fotográfico	Máquina Fotográfica	---	+/- 00h30	Carlos Correia	Realizada ao longo da intervenção
--/10/2017	Preenchimento da Ficha Técnica	---	---	---	---	---
16/10/2017	Retificação do posicionamento das peças	Esquadro; nível	---	+/- 01h25	Carlos Correia	Este procedimento foi realizado ao longo da intervenção
16/10/2017	Fixação/colagem de peças	Faia vaporizada; serrote de precisão		+/- 00h05	Carlos Correia	Na intervenção é recorrente a borrachas para impedir a destruição física do objeto, onde serão utilizados como apoio para a colocação dos apertos
23/10/2017	Corte de cavilhas	Serrote de precisão	6	+/- 00h01	Carlos Correia	Executou-se ao corte de 4 cavilhas de 6 mm e 2 de 8mm.*
23/10/2017	Furações para o encaixe de cavilhas	Berbequim; brocas; cavilhas (faia vaporizada); grampos	5	+/- 00h25	Carlos Correia	As peças são reforçadas com a união de cavilhas
23/10/2017	Corte de cavilhas	Faia vaporizada; serrote de precisão; papel abrasivo	2	+/- 00h01	Carlos Correia	*Madeira perfilada em chanfro no topo da cavilha para uma melhor e segura impregnação da cola PVA
30/10/2017	Fixação/Colagem de peças	Grampos; cola PVA	---	+/- 00h20	Carlos Correia	---
06/11/2017	Auxílio para os apertos	grampos	---	+/- 00h20	Carlos Correia	---
13/11/2017	Corte e nivelamento de cavilhas	Formão; serrote de precisão		+/- 00h10	Carlos Correia	

20/11/2017	Corte e desbaste da faixa de madeira de pinho	Serrote de precisão; papel abrasivo	1	+/- 00h35	Carlos Correia	---
27/11/2017	Aplicação de cola PVA	Pano; cola PVA		+/- 00h05	Carlos Correia	---
27/11/2017	Preenchimento de uma lacuna	Faixa de madeira	1	+/- 00h15	Carlos Correia	---
04/12/2017	Remoção dos excessos de cola PVA	Bisturi; raspadores	1 lâmina	+/- 01h15	Carlos Correia	---
04/12/2017	Nivelamento de uma face da estrutura (início)	formão	---	+/- 00h10	Carlos Correia	---
11/12/2017	(Ausência)	---	---	---	---	---
18/12/2017	Fixação/Colagem de peça	Cola PVA; trinchas; pano húmido; grampos; cavilhas; maço de carpinteiro	---	+/- 00h25	Carlos Correia	---
18/12/2017	Nivelamento de uma face da estrutura (fim)	Esquadro; nível; formão	---	+/- 00h20	Carlos Correia	---
18/12/2017	Terminada a intervenção de 2017	---	---	---	---	---